

**Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne  
28.2.2018**

Bod programu: **Vyhodnocení strategického plánu města Mikulov  
a Akčního plánu města Mikulov**




**Přílohy:**

1. Důvodová zpráva
2. Roční zpráva o realizaci strategického plánu rozvoje města Mikulov za období roku 2017
3. Vyhodnocení Akčního města plánu Mikulov za období 2017

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje Roční zprávu o realizaci strategického plánu rozvoje města Mikulov za období roku 2017

Zastupitelstvo schvaluje vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov za období roku 2017

<b>Zpracovala:</b>	<b>Odpovídá:</b>	<b>Předkládá:</b>
Jméno, příjmení, funkce datum 15.2.2018  Ing. Jana Škrobianová vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání	Jméno, příjmení, funkce datum 15.2.2018  Ing. Jana Škrobianová vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání	Jméno, příjmení, funkce datum 16.2.2018  Rostislav Košťál starosta MěÚ Mikulov

## **Materiál pro jednání ZM dne 28.2.2018**

**Název materiálu: Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov**

Předkládáme radě Roční zprávu o realizaci strategického plánu města Mikulov za období 2017 a vyhodnocení akčního plánu za rok 2017.

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 – 2026 (dále jen strategický plán) byl přijat zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne 18.9.2013.

Akční plán města Mikulov 2015 – 2018 (dále jen akční plán) byl zpracován v období srpen – září roku 2015 a schválen zastupitelstvem města na zasedání, které se konalo dne 11.11.2015.

Strategický plán se vyhodnocuje jako Roční zpráva o realizaci strategického plánu. Formulář roční zprávy je součástí strategického plánu jako příloha č.4. Dle strategického plánu se roční zpráva předkládá orgánům města nejpozději do 28.2. roku následujícího.

Bylo dohodnuto, že akční plán, aby plnil svou úlohu, bude také nejméně jednou ročně vyhodnocen a aktualizován. Vyhodnocení akčního plánu bylo provedeno v tiskopise akčního plánu.

Roční zpráva strategického plánu a vyhodnocení akčního plánu vždy za minulé období ukazuje plnění jednotlivých aktivit.

Zpracovala Ing. Jana Škrobianová

V Mikulově dne 15.2.2018

## Roční zpráva o realizaci strategického plánu města Mikulov

# Roční zpráva o realizaci Strategického plánu rozvoje města Mikulov 2013–2026

### 1. Základní údaje

Nositel Strategického plánu rozvoje města	
<b>IČ</b>	00283347
<b>Název:</b>	Město Mikulov
<b>Adresa:</b>	Náměstí 1, 692 20 Mikulov
<b>Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)</b>	Rostislav Košťál, starosta

<b>Pořadové číslo zprávy:</b>	3.			
<b>Monitorované období:</b>	<b>Začátek</b>	1.1.2017	<b>Konec</b>	31.12.2017
<b>Datum vypracování zprávy:</b>	5.1.2016 - 25.1.2017			
<i>Zhotovitel zprávy</i>				
<b>Jméno a příjmení, funkce:</b>	Ing. Jana Škrobianová, vedoucí odboru rozvoje a ŽP			
<b>Telefonní číslo/mobil/Fax:</b>	519 444 612			
<b>E-mail:</b>	skrobianova@mikulov.cz			

### 2. Věcná část zprávy

#### A. Popis realizace strategického plánu za monitorované období a zhodnocení dosavadní realizace strategického plánu za monitorované období

Každý rok se vyhodnocuje realizace strategického plánu. Vyhodnocení probíhá v monitorovaném období dle schváleného rozpočtu města na dané období. Během roku se samozřejmě mohou vyskytnout také další aktivity, které souvisí se strategickým plánem. Strategický plán byl schválen v roce 2013 a od té doby se také realizuje a vyhodnocuje. V každé prioritní ose je aktivita, která se skoro každoročně realizuje. Jsou to hlavně aktivity průběžně plněné, opakující se každý rok. Realizací strategického plánu se zabývají pracovníci daného odboru, pod který aktivity spadají. V této předložené zprávě se vyhodnocuje monitorované období za rok 2017.

## B. Další informace o realizaci strategického plánu za monitorované období

*(Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace)*

Strategický plán rozvoje města je přístupný na webových stránkách města Mikulov  
[http://www.mikulov.cz/digitalAssets/350935\\_SPRM - Mikulov 2013 - 2026.pdf](http://www.mikulov.cz/digitalAssets/350935_SPRM_-_Mikulov_2013_-_2026.pdf)

## C. Problémy při realizaci strategického plánu za monitorované období

### Popis problémů spojených s realizací, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

V každém monitorovaném období mohou nastat problémy v jakékoliv prioritní oblasti. Ať jsou to problémy např. s přípravou projektů nebo se samotnou realizací. Problémy mohou být také finanční (finančně náročné projekty nemusí být podporovány dotací), ve složitosti zadávacího řízení nebo dle aktivity problémy např. s vyhledáním vhodných objektů a prostor, neochota spolupráce občanů nebo soukromých subjektů apod.

### Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

Problémy finanční se město snaží řešit vyhledáváním příslušných dotačních titulů, které by mohly přispět ke zrealizování vytýčených aktivit. Problémy ve složitosti např. zadávacího řízení město řeší poradenskou službou - odborníky na veřejné zakázky. Aktivity, které nejsou podporovány dotací se město snaží financovat z vlastních zdrojů.

## D. Plnění opatření a aktivit strategického plánu za monitorované období



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

Prioritní osa	Aktivity naplňující opatření	Plnění (v přípravě/realizováno/ukončeno)	Stručný popis	Výstup	Náklady (rozpočet města/dotace%/poskytovatel)	
Opatření						
<b>PO1 Doprava a technická infrastruktura</b>	1.1 Bezpečná pěší doprava	1.1.1 Správa chodníků	Realizováno	Na základě vyhodnocení pasportu chodníků byl zpracován plán údržby chodníků na rok 2017	1 Plán údržby chodníků	
			Realizováno	Plán zimní údržby je aktualizován na stávající stav místních komunikací	1 plán zimní údržby	
	1.1.2 Vybudování nových chodníků	V přípravě	Gagarinova - Hliniště	Projekční práce	Předpoklad 5 000 tis. Kč	
		V přípravě	Spojnice 1.května - Venušina	Probíhá územní řízení	Předpoklad 1 000 tis. Kč	
	1.1.3 Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce	Realizováno	Dopravní značení přechodů (vodorovné a svislé značení) bylo v průběhu roku udržováno v provozuschopném stavu	Bezpečné přechody	Rozpočet města 150 tis. Kč (celková částka na údržbu dopravního značení)	
		V přípravě	Vybudování ostrůvku na křižovatce ul. Česká, Pavlovská		(konflikt s revitalizací Náměstí)	
1.2 Tranzitní doprava a obchvat města	1.2.1 Dostavba R 52	V přípravě	Zahájeny práce na projektu „Obchvat města Mikulov“ jako součásti budoucí R 52			

1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť	1.3.2 Budování nových parkovišť	V přípravě	Jsou vytipovány lokality k vybudování nových parkovišť, vč. parkovacího domu.		Podklad pro nový územní plán
		Ukončeno	Parkoviště ul. Vrchlického	7 parkovacích míst	Rozpočet města 2 115 tis. Kč
		V přípravě	Parkovací místa ul. Pavlovská	Projekční práce celkem navrženo 54 parkovacích míst	Předpoklad 2 500 tis. Kč
		V přípravě	Parkovací místa na ul. na Hradbách (za sportovní halou)	Projekční práce	
	1.3.3 Oprava místních komunikací a budování nových	Ukončeno	Byla provedena průběžná oprava místních komunikací	Oprava výtluků a kanalizačních vpustí	Rozpočet města 259 975 Kč
		Ukončeno	Tyršova 22.dubna – doplnění Školní Havlíčková Venušina	Obnova funkčnosti povrchu	Rozpočet města 111 402 Kč 460 702 Kč 354 587 Kč 160 551 Kč
1.4 Řešení negativních vlivů dopravy	1.4.1 Doprava ve městě	Realizováno průběžně	Pravidelná aktualizace a obnova dopravního značení  pravidelná očista komunikací ve městě je zajištěna		Rozpočet města 150 000,- Kč
		Realizováno	Byla zpracována Studie řešení dopravy v Mikulově, fáze 1	Studie	Rozpočet města: 106 480Kč
	1.4.2 Bezpečnost dopravy ve městě	Realizováno průběžně	Běžným výkonem služby MP Mikulov	3 002 přestupků	Město Mikulov

		Realizováno	Provozování stacionárních měřičů	2 měřiče (5 měřících míst)	
1.5 Řešení dostatečné dopravní obslužnosti	1.5.1 Veřejná hromadná doprava	Průběžně realizováno  V přípravě	Městská doprava zajištěna v rámci linky 585 v rámci IDS JmK  Autobusová zastávka s točnou v lokalitě Mušlov		Rozpočet města 617 493,- Kč  Předpokládané náklady 6 200 tis. Kč
1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí; mobiliář města	1.6.1 Inženýrské sítě	Trvá průběžně s provozovateli sítí  V přípravě  Realizováno	Posouzení stavu vodovodní a kanalizační sítě  Vybudování chybějící sítě v okrajových částech města – ul. Valtická  Lokalita Pod Novou Lokalita Kasárna	Platné stavební povolení  Platné stavební povolení – vodovod a kanalizace	
	1.6.2 Mobiliář města	Realizováno průběžně	Obnova městského mobiliáře	13 zrekonstruovaných laviček 1 nová solární lavička	rozpočet města: 82 tis. Kč rozpočet města : 53 tis. Kč EON: 80 tis. Kč
<b>PO2 Kultura, sport a volný čas</b>	2.1.1 Využití bývalé budovy DDM	Ukončeno	V budově našlo zázemí 13 neziskových organizací. Byl opraven plášť budovy, vyměněny okna a dveře, rekonstrukce střechy. Postupně jsou rekonstruovány části vodovodního a kanalizačního řádu, elektroinstalace.	Zázemí pro 13 neziskových organizací, prostor k pronájmu na akce	Provozní náklady včetně drobných oprav cca 446 tis. Kč Opravy : 261 tis. Kč Rekonstrukce zahrady vč.nových výsadeb: 65 tis. Kč
2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity					

	2.1.2 Vytvoření nového kulturního zařízení	V přípravě	Zahájení jednání o využití objektu „Národní dům“		
2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit	2.2.1 Zlepšit a zkulturnit stánkový prodej v centru města	Realizováno	Díky širší nabídce kulturních akcí se prodloužila otevírací doba stánků na Náměstí	Prodloužení otevírací doby stánků na Náměstí	
	2.2.2. Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť	Ukončeno	Běžná údržba, opravy a výměny mobiliáře a nových herních prvků na všech dětských hřištích Opravy skateparku	1 hřiště	Rozpočet města: 200 tis. Kč
Ukončeno		Vybudování Workoutového hřiště na ul. Nová		326 tis. Kč	
V přípravě		Rozšíření sportovního využití na amfiteátru – hřiště na pétanque, půjčovna sportovního nářadí, mobiliář, streetball  Vybudování tenisového areálu	Studie na vybudování tenisového areálu v lokalitě Na Hradbách	200 tis. Kč	



	2.2.3. Rozšířit nabídku kulturních, volnočasových a sportovních akcí	Částečně realizováno  Realizováno	Podporování ZŠ, MŠ ZUŠ - Zapojení těchto subjektů do akcí pořádaných městem Mikulov – Slavnosti města, Vinobraní, Vánoce pod radnici  Rozšíření produkčního týmu Mikulovské rozvojové s.r.o., zavedení setkání členů kulturní obce	Celkem 39 akcí v Mikulově	
	2.2.4 Zlepšení spolupráce organizací v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit	Průběžně	Podpora spolupráce – metodická pomoc		
	2.2.5 Podpora aktivit v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit	Průběžně  Ukončeno	Poskytování dotací na kulturní akce, provoz  Dotace na kulturu	Pálavské Vinobraní  MVS dílna 2017	Kultura 970 tis. Kč Sport: 956 tis. Kč Individuální dotace 796 tis. Kč  Celkové náklady 5 015 tis. Kč Dotace JMK 300 tis. Kč Celkové náklady 1 060 tis. Kč Dotace MKČR 300 tis. Kč Dotace SFK 90 tis. Kč
	2.2.6 Divadlo Mikulov	Realizováno	Zavedení projektu Divadelní Mikulov 2017	Pravidelné divadelní představení	612 tis. Kč

2.4 Trvalá podpora (i finanční) obnovy a údržby památkových objektů	2.4.2 Trvalá podpora památkových objektů	Ukončeno	Zámecká 7 – v rámci podpory MPR		Celkové náklady: 6 441 tis. Kč Dotace MK: 990 tis. Kč
		Ukončeno	Vídeňská 4 – v rámci podpory MPR		Celkové náklady: 637 tis. Kč Podíl města: 101 tis. Kč Dotace MK: 230 tis. Kč
		Ukončeno	Dům čp. 195 – v rámci podpory MPR		Celkové náklady: 489 tis. Kč Podíl města: 152 tis. Kč Dotace MK: 90 tis. Kč
2.5 Kultura a duševní dědictví	2.5.2 Podpora multikulturní dispozice města	Ukončeno	Podpora akce Dny židovské kultury  Festival Národů Podyjí, Krojované hody, Přehlídka dětských cimbálových muzik, Conventus Moraviae Festival, Sousedé, Zarážení hory		Dotace: 45 tis. Kč
		Ukončeno	Zavedení cimbálových posezení na zámku		45 tis. Kč
		Ukončeno	Podpora festivalu barokního divadla		97 tis. Kč
<b>PO3 Ekonomika města</b>	3.1.1 Zachování opakovaných příjmů z nemovitého majetku	Realizováno průběžně	Oprava bytů a prostor k podnikání Práce elektro + rekonstrukce v b.j. Hraničářů 1, volný byt Práce elektro v b.j. Husova	Příjem z nájmu byty 17 835 tis. Kč Příjem z nájmu nebyty 8 706 tis. Kč	
3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními					

prostředky města			<p>40, volný byt Práce elektro v b.j. Vídeňská 2c volný byt Oprava elektroinstalace v NP Náměstí 13, prodejna HIS Rekonstrukce bytu Kostelní 4 Oprava bytu Husova 40 Oprava vodotopo Vídeňská 2c (Turček) Stavební úpravy ve sklepní části Nová 15 (p. Růžička) Rekonstrukce bytové jednotky Hraničářů 3 volný byt Oprava výměnou okenice A.Muchy 11 – NP prodejna Rekonstrukce koupelny Vídeňská 2c (p. Šrámek) Rekonstrukce koupelny Husova 40 (p. Salay) Rekonstrukce bytu Vídeňská 17 přízemí volný byt Výměna plynového kotle Náměstí 24 (p. Virčík)</p>		
------------------	--	--	---	--	--

			<p>Rekonstrukce bytu Nová 15 volný byt Odstranění objektu ve dvoře A.Muchy 2 Oprava kanalizace Vrchlického 11 CVČ Oprava dveří Náměstí 19 výměnou za nové Zateplení balkonu Vídeňská 12 (p. Skalníková) Kuchyňská linka Růžová 3 (p. Saloyová) Kuchyňská linka Vídeňská 35/2c (p. Švecová) Rekonstrukce bytové jednotky Náměstí 10, rozdělení na dvě b.j.2+kk a 1+1 Rekonstrukce bytu Vídeňská 17 volný byt v patře Oprava vnitřních dveří Hraničářů 5 (p. Skalníková) Přeložka plynovodu kino Česká 4 Oprava omítek, malování NP Nádražní 9</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Oprava podlahy Kapucínská 17</p> <p>Elektroinstalace rek. Objektu Náměstí 27</p> <p>Kuchyňská linka Vídeňská 17 (p. Tipanová)</p> <p>Oprava garáží pro Mě.Polici Náměstí 29</p> <p>Výměna plynového kotle Brněnská 2 (p.Řezáč)</p> <p>Zateplení střechy Větrná 1-2-3</p> <p>Oprava výměnou balkonové sestavy Větrná 5 (p. Sukup)</p> <p>Větrná 3 (p. Svrček)</p> <p>Odvlhčení zdiva Nádražní 9</p> <p>2 x prodejna</p> <p>Montáž zvonků a domácích telefonů Náměstí 27</p> <p>Zateplení střechy Náměstí 21-22 (foukaná izolace)</p> <p>Rekonstrukce bytové jednotky Husova 4</p> <p>Zateplení střechy Náměstí 24</p> <p>Výroba a instalace</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>obloukových oken společné prostory Vídeňská 17 Oprava elektroinstalace DPS Pod Strání 7 Výměna plynového kotle Náměstí 27 (p. Musil) Rekonstrukce koupelny a bytu Náměstí 27 (p. Musil) Výměna plynového kotle A.Muchy 2, mototechna Nová STA Náměstí 23+24 Zateplení střechy Větrná 4- 5-6 Oprava hlavního rozvaděče Husova 40 Oprava eurooken Brněnská 3 (p. Lauer) Balkonová sestava Hraničářů 3 volný byt; kpt. Jaroše 2x (p. Kubín, p. Tomečková) Oprava kanalizace Náměstí 21 ve dvoře Rekonstrukce bytu Náměstí 27 (p. Rauš) Oprava střešního</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>ventilátoru Hraničářů 5 Odvlhčení bytové jednotky Vídeňská 17 a Husova 20 Montáž střešních oken kpt. Jaroše 1 (p. Kunc) Oprava el.rozvaděče Náměstí 22, Husova 40 Oprava terasy vč. Klempířských prvků a zábradlí Náměstí 15 (p.Horová) Výměna plynového kotle Náměstí 23 (p.Plvan) Balkonová sestava kpt. Jaroše 2x (p. Kunc, p. Malík), Větrná 5 (volný byt) Oprava kanalizace Kostelní 2 venkovní část Oprava elektrorozvaděče Svobody 7 Rekonstrukce Nádražní 7 volný byt Rekonstrukce bytu Náměstí 27 volná byt (p.Wolitzová) Rekonstrukce bytového domu Růžová 22</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>Střešní okna Větrná 4 (p.Kulíšek, Poledna), Větrná 5 (p. Sukup, volný byt) Kuchyňská linka Vídeňská 2b volný byt Oprava podlahové krytiny Nádražní 11 (p. Látalová) Rekonstrukce bytu A.Muchy 3 volný byt Oprava podlahy Nová 15 (p. Růžička) Výměna plynového kotle Náměstí 8, byt dvorní část</p>		
3.1.2 Snížit náklady na energii	Ukončeno	Rekonstrukce veřejného osvětlení na LED – dotace EFEKT	Nových 116 svítidel 1 energetický audit	Celkový rozpočet: 2 183 511,- Kč Dotace MPO: 1 091 755,- Kč
	Ukončeno	Nákup elektřiny a plynu na komoditní burze	Celková odhadovaná úspora 1 500 tis. Kč	Rozpočet města: 204 tis. Kč (zprostředkování nákupu + burzovní poplatky)
3.1.3 Nastavení standardů veřejné kontroly ve společnostech vlastněných městem	Realizováno částečně	Pravidelná kontrola zřízených PO - veřejnosprávní kontrola na místě a kontrola hospodaření obchodních společností		Rozpočet města: 39 tis. Kč – účast přizvaných osob auditor



	3.1.4 Získat odborníky na finanční a dotační záležitosti	Průběžně realizováno	Spolupráce s odborníky na veřejné zakázky, dotační záležitosti a problematika DPH	školení s odborníky		
3.2 poskytování informací o dotačních možnostech	3.2.1 Webový portál se zaměřením na dotace	V přípravě				
3.3. Rozšíření podnikatelských aktivit	3.3.4 Příprava nových lokalit pro podnikání	V přípravě	Probíhá pořízení nového územního plánu			
	3.3.6 Investice do chodníků a osvětlení	Průběžně realizováno	Doplnění VO U Staré brány	6 ks lamp	Rozpočet města: 97 tis. Kč	
			Nová kabeláž na ul. 22.dubna		Rozpočet města: 72 tis. Kč	
		Nové VO dětské hřiště Tesco	2 ks lamp	Rozpočet města: 128 tis. Kč		
		Opravy chodníků viz 1.1.2				
3.3.7 Udržovat aktuální pasport domů a bytů ve vlastnictví města	Průběžně realizováno	Proběhla fyzická kontrola všech bytů a společných prostor				
3.3.8 Zpracovat pasport místních komunikací, chodníků a veřejné zeleně, VO	Realizováno	Pořízení datových sad pro podporu správy majetku	Pasport místních komunikací a chodníků se pravidelně aktualizuje Pasport veřejné zeleně			
3.4 Podpora mezisezónních aktivit	3.4.1 Agroturistika	V přípravě	Probíhá pořízení nového územního plánu			

	3.4.2 Kulturní akce mimo sezónu	Ukončeno	Koncert ke svátku sv. Václava Svatomartinský Mikulov Advent Silvestr Rozsvěcování stromku		
3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrany majetku	3.5.1 Cílenější práce městské policie	Realizováno průběžně	Restrukturalizace vnitřního členění a práce MP	Zvýšení osobních zodpovědností	
	3.5.2 Zlepšit vztah obyvatel k městu	Realizováno průběžně	Trvalá přednášková činnost a osvěta přednáškami u zájmových skupin, jednorázovými preventivními akcemi, dny otevřených dveří na MP a preventivními projekty	Protidrogový vlak Bezpečně městem	Rozpočet města: 200 tis. Kč  240 tis. Kč  Rozpočet města: 160 tis. Kč JMK: 80 tis. Kč
	3.5.3 Využití pultu centrální ochrany k ostraze soukromých nemovitostí	Realizováno průběžně	Pozvolné získávání nových klientů – zejména tísňová tlačítka pro ZTP a seniory i do ORP, kde má MP výkon služby	Provázání spolupráce a poskytování pomoci v širším regionu	
3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města	3.6.1 Snižování administrativní náročnosti činnosti orgánů města	V přípravě	Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM	Specifické informační a komunikační systémy – Modernizace elektronických procesů	Předpokládané náklady na realizaci celého projektu 11 245 tis. Kč
		V přípravě	Efektivní veřejná správa a zavádění nových metod – elektronizace procesů a	Studie proveditelnosti, podaná žádost o dotaci na 28.výzvu	

			modernizace IS. Internetový portál pro občany, elektronická úřední deska, zvýšení bezpečnosti sítě	IROP – nebyla úspěšná	
	3.6.2 Zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány a občany	Ukončeno  Ukončeno	Instalace hlasovacího zařízení umožňující jmenovité hlasování  Registr smluv a SW pro anonymizaci - Komplexní proces zveřejnění smluv	Konferenční a hlasovací zařízení, 25 hlasovacích zařízení, 8 konf. jednot., 7 LCD monitorů  SW pro registraci smluv a SW pro anonymizaci	Rozpočet města: 3 373 tis. Kč
	3.6.3 Prohlubování odbornosti a získání dovednosti úředníků a ostatních zaměstnanců města, zlepšování pracovních podmínek	Průběžně realizováno	zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do městského úřadu pro následující tříleté období k prohlubování jejich odbornosti, dovedností administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace	Plány vzdělávání , průběžné vzdělávání zaměstnanců	Rozpočet města: 600 tis. Kč
3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury	3.7.1 nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění vyšší	Částečně realizováno	Pro zvýšení bezpečnosti lokální sítě byla nainstalována nová verze antivirového programu ESET EndPoint		Rozpočet města: 534 tis. Kč

	kybernetické bezpečnosti		<p>Anivirus verze 6.</p> <p>Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu virtualizované infrastruktury byly nainstalovány poslední verze virtualizační platformy vSphere a správy virtualizovaného prostředí vCenter.</p> <p>Pro lepší výkon a bezpečnost byla nainstalována poslední verze virtualizační platformy pro virtuální desktopy Horizon View.</p> <p>Pro zlepšení systému zálohování bylo pořízeno diskové pole SYNOLOGY a zálohovací SW VEEAM pro rychlé zálohování a obnovu virtuálních serverů.</p> <p>Byly vyměněny 3 hraniční switche za plně managovatelné, čímž je síť připravena na zavedení protokolu 802.1x a tím povýšení síťové bezpečnosti vnitřní sítě.</p>		
--	-----------------------------	--	--	--	--

<b>PO4 Cestovní ruch</b>	4.1.2 Údržba a obnova krajiny	V přípravě	Mikulov, Portz Isel – obnova komponované krajiny Viz. 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2	Oprava kulturní památky, navazující cyklostezky	Celkové náklady 27 mil. Kč, z toho předpoklad dotace 90 % - 24,3 mil. Kč
4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství		Ukončeno	Prevence sesuvů půdy na ul. Nová - 22.dubna	Zpevnění svahu na ul. Nová pomocí mikropilot, oprava odvodnění	Rozpočet města: 3 480 tis. Kč
		V přípravě	Projekt Nakládání s dešťovými vodami – navazující projekt na prevenci sesuvu půdy na ul. Nová a 22.dubna	V přípravě projektová dokumentace k podání žádosti o dotaci z OPŽP	
	4.1.3 Vytvořit centrum současného výtvarného změni	V přípravě	Dopracování vybrané studie rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu a expozici současného umění	Studie	
	4.1.4 Využití kulturních památek	V přípravě	Portz Insel – zpřístupnění a obnova komponované historické krajiny – obnova historického patnáctiobloukového mostu a propojení cyklostezek	Projektová dokumentace, podaná žádost o dotaci příhraniční spolupráce INTEREG	Celkové náklady: 27 mil. Kč
	4.1.5 Konání kvalitních kulturních akcí	Ukončeno	Divadelní Mikulov An Peu Bizzare Mikulovské ozvěny Zlín Film festival Filmový klub – Artové dny Velikonoční slavnosti		

			Pálavský okruh Mikulovská přehlídka vín Setkání souborů pod Taneční horou Slavnosti města Mikulova Den dětí Partnerská města baví Mikulov Festival barokního divadla Pálavský krpál Pálavské vinobraní		
4.2 Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury	4.2.2 Vznik a údržba stávajících naučných stezek	Probíhá průběžně  V přípravě	NS Novokřtenci a Svatý kopeček – údržba – nové lavičky, nátěry  Portz Insel viz 4.2.1		
	4.2.1 Oprava a údržba cyklostezek vč. jejich značení; vznik nových cyklostezek	V přípravě  Realizováno průběžně	Portz Insel - V rámci projektu vznikne chybějící prodloužení cyklostezky ze signálky ve směru od Mikulova přes katastr Sedlec do Rakouska a stezka tak plynule naváže na rakouskou trasu č. 8, vznikne okruh při hranicích.  Údržba cyklostezky	Okruh cyklostezek	Celkové náklady: 180 tis. Kč Dotace z JMK: 70 tis. Kč

4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace	4.3.1 Fungující a aktivní destinační agentury	V přípravě	Zpracování strategie činnosti mikulovské destinační společnosti 2017 - 2019 vč. swot analýzy		
4.4 Efektivní marketing a propagace destinace	4.4.3 Stanovení cílových skupin a marketingové cílení na tyto skupiny	V přípravě  Průběžně realizováno	Mikulov – Land um Laa – společná cyklomapa Vytvoření map se zmapováním oblasti česko – rakouského příhraničí ve směru Mikulov – Laa and der Thaya  Propagace v regionu – pomocí interaktivních panelů Daruma Břeclav, Znojmo, Mikulov  Aktualizace a úpravy webových stránek - vytváření nových podsekcí, aktualizace, vytváření nových virtuálních prohlídek  Realizace tiskoviny Mikulovské léto – v trojjazyčné mutaci, náklad 15 tis. ks  Realizace tiskoviny Svatý kopeček v Mikulově – polská		Celkové náklady: 600 tis. Kč Dotace Fond malých projektů: 85 % tj.510 tis. Kč

			<p>mutace</p> <p>Realizace tiskoviny Image katalog – polská mutace</p> <p>Realizace tiskoviny – trhací mapy</p> <p>Pořízení nových fotografií Mikulov s vypořádanými autorskými právy pro neomezené užití</p> <p>Průvodce městem Mikulov, mutace ČJ, NJ, AJ, PL zvlášť</p> <p>Pořízení drobných propagačních předmětů</p> <p>Účast na veletrzích: Regiontour Brno FERIENMESSE, Vídeň, Rakousko SLOVAKIATOUR Bratislava HOLIDAY WORLD, Praha DOVOLENÁ A REGION, Ostrava, Hradec Králové Veletrh Trenčín, Slovensko - pod CCRJM</p>		
		Dokončeno	Celoroční návštěvy významných turistických a	Zámek - 83 275 Synagoga – 11 654	



			památkových objektů a TIC	Dietrichst.hrobka – 16 150 Židovský hřbitov – 8 638 Kostel sv. Václava – 3 500 Jeskyně Turoid – 35 770 TIC Mikulov– 216 776 Pěchotní srub – 1 134 Sv.Kopeček křížová cesta – 77 353	
<b>PO5 Urbanismus a bydlení</b>	5.1.1 Sociální byty	Realizováno	Výstavba 8 bytových jednotek pro sociální bydlení v domě na ul. Venušina 31	Vybudování 8 bytových jednotek	Celkový rozpočet: 7 740 tis. Kč Dotace IROP: 6 966 tis. Kč
5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami	5.1.3 Podpora vlastníků nemovitostí (památky) při jejich obnově	Realizováno průběžně	Poskytnutí dotací na obnovu památkových objektů Objekt Husova 19 (město 64 tis. Kč) – oprava statiky krovu, výměna střešní krytiny a vyzdění štítu Objekt Husova 23 (48tis. Kč) – výměna oken Objekt Piaristů 28 (92 tis. Kč) – statické zajištění uličního křídla Objekt Koněvova 36 (100 tis. Kč) – havarijní stav fasády Židovský hřbitov (143 tis. Kč) – oprava střechy bočních křídel	5 dotací z města	Celkem: 2 300 tis. Kč Rozpočet města: 447 tis. Kč; Vlastníci objektů: 1 800 tis. Kč

			obřadní síň		
	5.1.4 Regulační plán MPR, ochranné pásmo MPR a zastavitelných ploch	Realizováno	Regulační plán MPR	1 ks	Celkový rozpočet: 1 924 tis. Kč Dotace IROP: 1 732 tis. Kč
	5.1.6 Regulační plán Valtická RD	V přípravě	Zadání obsaženo v návrhu nového územního plánu	1 ks	
	5.1.7 Nový územní plán	Realizováno	Nový územní plán	1 ks	Celkové náklady: 1 160 tis. Kč Dotace IROP: 100% 1 160 tis. Kč
5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor	5.2.2 Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního nám.	V přípravě	Architektonický návrh na obnovu centra města a jeho přilehlých ploch	4 návrhy	Rozpočet města: 260 tis. Kč
	5.2.3	Průběžně realizováno	Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO )	Příjem z využívání odpadů: 908 tis. Kč	Přímé náklady na odpadové hospodářství: 7 054 tis. Kč
	5.2.4 Svoz a třídění odpadu	Realizováno	Dodávka popelnic	270 ks pro tříděný odpad	Celkové náklady: 1 593 tis. Kč Dotace IROP: 1 354 tis. Kč
		V přípravě	Umístění podzemních kontejnerů (žádost o dotaci 2/2018)	3 stanoviště ve městě (ul.	Celkový rozpočet: 3 043 tis. Kč Dotace IROP: 85 %
5.3 Péče o krajinu	5.3.2 Realizace společných zařízení pozemkové úpravy	Ukončeno	Městu předána polní cesta v lokalitě „U Sklepů“		Státní rozpočet – Státní poz. úřad - hodnota 1 274 tis. Kč

	5.3.3 Revitalizace krajiny – krajina našich předků	V přípravě	Vytvoření vodní plochy v okolí opraveného historického mostu Insel – po realizaci	Vodní plocha – rybník (projektový záměr)	Celkové náklady: 20 000 tis. Kč Dotace OPŽP
5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	5.4.1 Podpora aktivit dětí a veřejnosti vedoucí ke zlepšení živ.prostředí	Realizováno	Podpora neziskových organizací	1 individuální dotace na realizaci projektu „Centrum ekologické výchovy“	Rozpočet města: 50 tis. Kč
<b>PO6 Občanská vybavenost</b>	6.1.1 Podpora mikulovského gymnázia a středního školství	Realizováno	Finanční podpora projektů studentů		Rozpočet města: 15 tis. Kč
6.1 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje (školství)	6.1.2 Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ	Realizováno	Nástavba MŠ Habánská	Nárůst kapacity o 1 třídu	Celkové náklady: 14 308 tis. Kč Dotace IROP: 12 756 tis. Kč
		V přípravě	Rozšíření odborných učeben u ZŠ Valtická – pracoviště Pavlovská	Vybudování 2 odborných učeben v budově na ul. Pavlovská včetně vybavení	Celkové náklady: 19 081 tis. Kč Dotace IROP: 17 173 tis. Kč
	Realizováno	Rekonstrukce kanalizace ZŠ Valtická	Dokončená 1.etapa	Rozpočet města: 2 200 tis. Kč	
	6.1.3 Spolupráce s Městskou policií – dohled před školami v době příchodu a odchodu dětí	Realizováno průběžně	Dohled MP na příchod a odchod dětí		

6.2 Podpora a zachování sociálních služeb	6.2.1 Mikulov – město bez bariér	V přípravě	Viz 1.1.2		
	6.2.2 Zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj	Průběžně realizováno	Všechny sociální služby, které poskytuje organizace G-centrum Mikulov: domov pro seniory, pečovatelská služba, odlehčovací služba poskytují registrované sociální služby.	2 nová lůžka v domově pro seniory (celkem 43) přebudování z bytu v DPS; 71 aktuálních smluv pečovatelské služby	
	6.2.4 Spolupráce NNO – spolupráce mezi organizacemi	Průběžně realizováno	Byla schválena dotace Biliculum, z.ú. ve výši nájmu pronajatých prostor tj. 538.115,-Kč Charita- nízkoprahové denní centrum 9 608,-Kč Charita – kontaktní centrum 60 500,-Kč		dotace Biliculum, z.ú. 538.115,-Kč dotace – Charita Břeclav celkem – 70 108,-Kč
	6.2.5 Účinná opatření na protidrogovou prevenci	Dokončeno	Viz. 3.5.2		
	6.2.6 Vybudování sociálního bydlení	Realizováno	Vybudování 8 bytových jednotek pro sociální bydlení v domě Venušina 31 Viz. 5.1.1	8 bytových jednotek	

### 3. Aktualizace Strategického plánu

<b>Aktualizace Strategického plánu</b>	<b>Ano</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ne</b> <input type="checkbox"/>
<b>Zdůvodnění aktualizace</b>		

### 4. Závěrečná část

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*</b>	Rostislav Košťál
<b>Funkce v organizaci:</b>	starosta
<b>Místo a datum:</b>	Mikulov .....
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Poznámky</b>	

## Vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov rok 2017

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura</b>					
<b>Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava</b>					
1.1.1	Správa chodníků	Průběžně aktualizovat pasport chodníků, každoročně nejpozději k 31.12. běžného roku	Průběžně realizováno	2015 - 2018	
1.1.2	Vybudování nových chodníků	ul. Gagarinova - Hliniště + odvodnění	V přípravě	2018	7 260 000
		ul 22. dubna, chodníky	Dokončeno	2016, 2017	splněno
1.1.3	Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce	Vybudování ostrůvku ul. Česká-Pavlovská-Brněnská	V přípravě	2016-2017	
		Osvětlení přechodů pro chodce (28.října, U kasina ABBAS, U Elišky, Armyshop - Nová)	Dokončeno	2017	prostředky ŘSD, v rámci výstavby chodníků 22.dubna
<b>Opatření 1.2 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť</b>					
1.2.1	Dostavba R52	Podporovat realizaci dostavby R52	V přípravě - Zahájeny práce na projektu „Obchvat města Mikulov“ jako součásti budoucí R 52	2015-2018	

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 1.3 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových komunikací a parkovišť</b>					
1.3.1	Správa parkovišť	Vyhodnotit efektivitu dosavadního systému parkování ve městě	Realizováno - vyhodnocena možnost rozšíření placeného parkování ba ul.1.května	2017	
			vyhodnocena efektivita - úprava cen parkovacích karet pro rezidenty	2017	
1.3.2	Budování nových parkovišť	Vytipovat lokality pro vybudování záchytného parkoviště, případně park. domu a zahájit přípravu realizace	V přípravě - parkoviště na ul. Na Hradbách	2018	5 000 000
			V přípravě - navýšení počtu parkovacích míst na ul. Pavlovské	2018	2 500 000

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
1.3.3	Oprava místních komunikací a budování nových	Oprava komunikace ul. Venušina	V přípravě - jednání s VaK(špatný stav kanalizace)	2016	1 100 000
		Okružní křižovatka ul. Pavlovská-Hniliště-Dukelská-Bezručova	V přípravě - vydáno územní řízení, práve na PD ke stavebnímu povolení	2017-2018	8 500 000
		Propojení komunikace Bezručova-Žižkova	V přípravě - Probíhá územní řízení	2018	7 100 000
		Oprava komunikace Koněvova	V přípravě - stavební povolení 3/2018(práce budou zahájeny do rekonstrukci kanalizace)	2018	6 000 000
		Oprava komunikace ul. Česká	V přípravě - stavební povolení 3/2018	2017	3 000 000



Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 1.4 Řešení negativních vlivů dopravy</b>					
1.4.1	Doprava ve městě	Zavést systém blokového čištění komunikací (ulic) - příprava		2016	
1.4.2	Bezpečnost dopravy ve městě	Řešit porušování dopr. předpisů, které negativně ovlivňují bezpečnost dopravy	průběžně realizováno - Běžným výkonem služby MP Mikulov	2016 - 2018	3 002 přestupky
		Zvýšit bezpečnost dopravy ve městě provozováním stacionárních měřičů rychlosti - pořízení radaru	Ukončeno - 2 stacionární měřiče(5 měřících míst)	2017	splněno
		Vybudování bezpečnostního ostrůvku ul. Bezručova (PD)	Ukončeno	2016	splněno
<b>Opatření 1.5 Řešení dodatečné dopravní obsluhy</b>					
1.5.1	Veřejná hromadná doprava	Autobusová zastávka s točnou v lokalitě Mušlov	V přípravě - projekční práce	2018	6 200 000
		Opakovaně požádá JMK o přímé spojení Mikulov - Brno prostředky hromadné dopravy	realizováno		
<b>Opatření 1.6 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových inženýrských sítí</b>					

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
1.6.1	Inženýrské sítě	Vybudování chybějící technické infrastruktury v okrajových částech města - ul. Valtická (vodovod, kanalizace, chodníky, VO, přechod pro chodce, ČSOV)	V přípravě - vydáno stavební povolení na vodovod a kanalizaci	2015-2018	cca 20 000 000, část dotace z SFŽP(žadatel VaK Břeclav)
		Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na 3.1.2) - rekonstrukce VO sídliště	V přípravě - PD ke stavebnímu povolení	2015 - 2018	7 300 000
1.6.2	Mobiliář města	Průběžně aktualizovat pasport mobiliáře, každoročně nejpozději k 31.12. běžného roku	průběžně realizováno	2016-2018	
		Průběžně zajišťovat údržbu městského mobiliáře a jeho doplňování	realizováno - 13 zrekonstruovaných laviček, 1 chytrá lavička	2017	82 000
<b>Prioritní oblast 2 Kultura, sport a volný čas</b>					
<b>Opatření 2.1 Vytvoření zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity</b>					
2.1.1	Využití bývalé budovy DDM	Dokončit opravu objektu centrum volného času	Ukončeno	2015	splněno
2.1.2	Vytvoření kulturního zázemí	Amfiteátr - oprava hlediště a technického zázemí	Ukončeno	2015	splněno
		Zpracovat studii řešení kina - vybudování zázemí pro umělce různých kulturních spolků	V přípravě - studie	2016	

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 2.2 Zkvalitnění (případně rozšíření) kulturních a volnočasových aktivit</b>					
2.2.2	Vybudování nových a rekonstrukce stávajících sportovišť	Vybudování polyfunkční sportovní plochy se zimním využitím jako kluziště	V přípravě - vydané stavební povolení	2015 - 2017	23 000 000
		Vybudování tenisového areálu - lokalita Na Hradbách	V přípravě - studie	2018	
		Vybudování relaxační zóny na sídlišti(Fitnesspark)	V přípravě - PD, územní rozhodnutí, vybraný dodavatel	2018	5 600 000
		Rekonstrukce koupaliště včetně dobudování sportovních aktivit	V přípravě - studie		dle rozsahu
<b>Opatření 2.3 Rozšířit spolupráci, respektive participaci s jednotlivými subjekty mikroregionu</b>					
2.3.3	Nové formy využití haly	Využití sportovní haly také jako zázemí pro sportovní aktivity realizované na polyfunkční sportovní ploště	V přípravě	2016-2018	
<b>Opatření 2.4 Trvalá podpora na obnovu a údržbu památkových objektů</b>					
2.4.2	Trvalá podpora památkových objektů	Národní dům - "Dům evropského porozumění"	nákup nemovitosti	2016-2018	22 000 tis. Kč
2.4.3	Budování reprezentativního centra	realizace v návaznosti na aktivitu 5.2.2 Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního náměstí	V přípravě - studie	2016-2018	
<b>Opatření 2.5 Kulturní a duševní dědictví</b>					
2.5.1	Evidence všech kulturních i sportovních aktivit	Vytvoření ročenky kulturních a sportovních aktivit		2016	
2.5.2	Podpora multikulturní dispozice města	Přemístění sousoší „Rodina“ od akademického sochaře Kolbasy	Ukončeno	2016-2017	splněno

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Prioritní oblast 3 Ekonomika města</b>					
<b>Opatření 3.1 Efektivní hospodaření s majetkem a finančními prostředky města</b>					
3.1.2	Sížit náklady na energie	Modernizace veřejného osvětlení ve městě (v návaznosti na 1.6.1)	V přípravě - PD ke stavbenímu povolení	2018	
		Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - EFEKT	Ukončeno	2017	2 200 000, z toho 50% MPO
		Pokračovat v nákupu energií prostřednictvím aukce, případně burzy	realizováno	2017 - 2018	odhadovaná úspora 1 500 000 Kč
3.1.3	Nastavení vnitřního řídicího a kontrolního prostředí ve společnostech (korporacích) založených městem, vč. strategického řízení společností	Nastavení vnitřního řídicího a kontrolního prostředí ve společnostech (korporacích) založených městem, vč. strategického řízení společností	realizováno průběžně každý rok - Pravidelná kontrola zřízených PO - veřejnosprávní kontrola na místě a kontrola hospodaření obchodních společností	2017 - 2018	

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 3.3 Rozšíření podnikatelských možností</b>					
3.3.1	Vybudovat a podporovat farmářské trhy	Navrhnout řešení farmářských trhů	Ukončeno - Vybudování místa pro stánkový prodej a přemístění stánků	2016	splněno
3.3.2	Preferovat stánkový prodej místních produktů ve stáncích na Náměstí	Aktivně nabízet prodej regionálních produktů a zemědělských přebytků ve stáncích na Náměstí, případně na jiném místě, které bude sloužit jako tržnice	průběžně realizováno	2016-2018	
3.3.7	Udržovat pasport domů a bytů ve vlastnictví města	Aktualizovat pasport domů a bytů ve vlastnictví města	průběžně realizováno	2015-2018	
<b>Opatření: 3.4 Podpora mimosezónních aktivit</b>					
3.4.1	Agroturistika	V novém územním plánu vytvořit podmínky pro rozvoj agroturistiky	V přípravě - probíhá pořízení nového územního plánu	2017 - 2018	1 160 000 (dotace IROP)
<b>Opatření 3.5 Prevence majetkové kriminality a ochrana majetku</b>					
3.5.1	Cílenější práce městské policie	Realizovat preventivní akce k udržení veřejného pořádku - motivace, odměna, sankce (např. pejskaři a venčení)	Rozšiřování bodů kamerového systému	2015-2018	779 895

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 3.6 Zvýšení transparentnosti a efektivity činnosti orgánů města</b>					
3.6.1	Snižování administrativní náročnosti činnosti orgánů města	Elektronizace dokumentů pro jednání RM a ZM vč. výstupů z jednání	V přípravě - SW pro Elektronizaci	2016-2017	50 000
3.6.2	Zlepšení komunikace a prohlubování důvěry mezi orgány města a občany	Nasazení prezentačního a konferenčního systému, umožňujícího mimo jiné zjišťování a evidenci jmenovitého hlasování členů ZM, jeho prezentaci (zobrazování) přímo na jednání ZM, případně následné zveřejňování na webových stránkách města	Ukončeno	2016-2017	splněno
		Aktualizovat, případně dopracovat postup (návod) při řešení životních situací v působnosti orgánů města a zpřístupnit materiál na webu města	V přípravě	2016	50 000
3.6.3	Prohlubování odbornosti a získávání dovedností úředníků a ostatních zaměstnanců města, zlepšování pracovních podmínek	Zpracovat plán vzdělávání zaměstnanců zařazených do městského úřadu pro následující tříleté období k prohlubování jejich odbornosti, dovedností administrativních, vč. IT dovedností a jeho realizace	Ukončeno	2016-2018	1 000 000
		Nastavení jednotné úrovně "vizuálu" dokumentů městského úřadu	Průběžně realizováno	2016 - 2017	
		Vybavení nových spisoven regály atd.	Ukončeno	2016	splněno

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 3.7 Zvýšení kybernetické bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury</b>					
3.7.1	Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření IT infrastruktury	Nasazení SW a HW pro monitoring provozu v síti k zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti, vč. modernizace a rozšíření IT infrastruktury	Prubezne realizovano - Pro zvýšení bezpečnosti lokální sítě byla nainstalována nová verze antivirového programu ESET EndPoint Anivirus verze 6. Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu virtualizované infrastruktury byly nainstalovány poslední verze virtualizační platformy vSphere a správy virtualizovaného prostředí vCenter. Pro lepší výkon a bezpečnost byla nainstalována poslední verze virtualizační platformy pro virtuální desktopy Horizon View. Pro zlepšení systému zálohování bylo pořízeno diskové pole SYNOLOGY a zálohovací SW VEEAM pro rychlé zálohování a obnovu virtuálních	2016-2017	

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Prioritní oblast 4 Cestovní ruch</b>					
<b>Opatření 4.1 Kultivace kulturního a přírodního bohatství</b>					
4.1.2	Údržba a obnova krajiny	Údržba a obnova krajiny v Mikulově - prevence sesuvů půdy na ul. Nová	Ukončeno	2017	splněno
		Mikulov, Portz Insel - obnova komponované historické krajiny	V přípravě - PD pro stavební povolení rekonstrukce mostu a cest, všechna povolení	2016 - 2017	27000000 (podána žádost o dotaci INTEREG)
4.1.3	Vytvořit centrum současného výtvarného umění	Přebudovat objekt bývalé hasičské zbrojnice na Expozici současného výtvarného umění a městskou knihovnu	V přípravě - dopracování vybrané studie k přípravě výběrového řízení na PD	2016-2018	20 000 000
		Umělecká díla vzniklá v rámci Mikulovského výtvarného symposia „Dílna“ uspořádat do sbírky ve smyslu platné legislativy	ukončeno	2016-2017	splněno



Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 4.2. Rozvoj a zkvalitňování turistické infrastruktury</b>					
4.2.1	Oprava a údržba cyklostezek vč. jejich značení; vznik nových cyklostezek	Vybudování odpočívek na stávajících cyklostezkách v k.ú. Mikulov			
		Motivovat podnikatele k nabídce služeb pro cykloturisty (opravy kol, půjčovny kol, občerstvení pro cyklisty na cyklostezkách nebo v jejich blízkosti)			
		Vybudování cyklostezky Stará celnice - hranice kat. území Sedlec	ukončeno	2016 - 2017	splněno

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 4.3 Vybudování a rozvoj společného řízení destinace</b>					
4.3.1	Fungující a aktivní destinační agentura	Více aktivovat destinační agenturu	Zpracování strategie činnosti Mikulovské destinační společnosti vč.swot analýzy	2015-2018	
<b>Opatření 4.4 Efektivní marketing a propagace destinace</b>					
4.4.2	Průzkum spokojenosti a potřeb mezi návštěvníky města	Organizovat ankety mezi občany a návštěvníky města (atraktivita města, nabídka zážitkových služeb, kultura, ostatní služby spojené s CR - ubytování, stravování, parkování atd.)		2016 - 2018	
4.4.3	Stanovení cílových skupin a marketingové cílení na tyto skupiny	Mikulov - Land um Laa: společná cyklomapa Moravsko-Rakouské příhraničí	Realizováno	2017 - 2018	600 000 (dotace Fond malých projektů - 510 000)

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Prioritní oblast 5 Urbanismus a bydlení</b>					
<b>Opatření 5.1 Podpora rozvoje výstavby v souladu s urbanistickými a přírodními hodnotami</b>					
5.1.2	Startovací byty	Pořízení nových bytů rekonstrukcí stávajících objektů	Realizováno - rekonstrukce bytového domu ul. Venušina(vznik 8 bytových jednotek)	2017 - 2018	7 740 000 (dotace IROP 85%)
5.1.4	Regulační plán MPR	Pořízení regulačního plánu MPR, vč. ochranného pásma	Realizováno	2018	1 924 000 (dotace IROP 90%)
5.1.7	Nový územní plán města	Pořízení nového územního plánu města	Realizováno	2016 - 2018	1 160 000 (dotace IROP)

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 5.2 Podpora a rozvoj veřejných prostor</b>					
5.2.2	Revitalizace prostor Náměstí a Kostelního nám.	Obnova prostor Náměstí a Kostelního náměstí	V přípravě - zpracované studie	2016-2018	20 000 000
5.2.4	Svoz a třídění odpadů sídliště	Úprava sběrných míst a stanovišť pro ukládání tříděného komunálního odpadu v rámci ISNO	Realizováno - veřejná zakázka na realizaci(nadzemí), žádost o dotaci 2/2018 podzemní kontejnery	2018	12 000 000
5.2.6	Vytvoření plánu péče veřejné zeleně	Pořízení projektu ozelenění města včetně plánu péče o veřejnou zeleň v návaznosti na projekt "Revitalizace zeleně v Mikulově"	Ukončeno	2015-2016	splněno
		Postupná realizace projektu ozelenění města	Průběžně	2016-2018	
<b>Opatření 5.3 Péče o krajinu</b>					
5.3.2	Realizace společných zařízení pozemkové úpravy	Zpevněná polní cesta za "Panskou alejí" (Státní pozemkový úřad), zpevněná polní cesta "Pod Svatým kopečkem"	Ukončeno	2015,2016	splněno
5.3.3	Revitalizace krajiny - Krajina našich předků	Řešení jímacího území gravitace (v návaznosti na 4.2.2)		2016 - 2018	
<b>Opatření 5.4 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty</b>					
5.4.2	Osvěta třídění tuhého komunálního odpadu	Informační kampaň k třídění komunálního odpadu v rámci systému ISNO	V přípravě - bude součástí žádosti o dotaci pro aktivitu 5.2.4	2015-2018	

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Prioritní oblast 6 Občanská vybavenost</b>					
<b>Opatření 6.1. Zachování stávající sítě MŠ, ZŠ a SŠ s podporou dalšího rozvoje (školství)</b>					
6.1.2	Zachování stávající sítě ZŠ, MŠ, SŠ	Rozšíření kapacity MŠ - půdní vestavba MŠ Habánská, modernizace vybavení	Realizováno	2017 - 2018	14 000 000 vč. vnitřního vybavení a venkovních prvků (dotace IROP 90%)
		Podpora činnosti zařízení pro děti předškolního věku - dětské skupiny	Průběžně realizováno - dotace z města	2015 - 2018	
		Přístavba odborných učeben ZŠ Valtická	Realizováno	2017 - 2018	18 200 000 (dotace IROP 90%)
		Postupná modernizace vybavení MŠ a ZŠ	průběžně realizováno	2016 - 2018	500 000/rok

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
<b>Opatření 6.2 Podpora a zachování sociálních služeb (sociální oblast)</b>					
6.2.1	Mikulov město bez bariér	Vyhotovení Územní studie bezbariérové město	Ukončeno generel bezbariérovosti	2016	splněno
		Vybudování bezbariérového města - úprava přechodů pro chodce, bezbariérové chodníky	realizováno průběžně - chodníky + přechody pro chodce ul.22.dubna, přechody pro chodce na I/52	2017-2018	
		Podpora služeb pro rodiny s dětmi 1	průběžně realizováno - Bilikulum denní stacionář	2015 - 2018	
		Podpora služeb pro rodiny s dětmi 2	průběžně realizováno - Bilikulum sociálně aktivizační služba	2015 - 2018	dotace Bilikulum, z.ú. 538.115,-Kč

Aktivita		Obsah aktivity	Stav přípravy/v přípravě, realizováno, ukončeno	Doba realizace	Předpokládané náklady (Kč)
Číslo	Název				
6.2.2	Zachování stávajících sociálních služeb a jejich rozvoj	Podpora vybraných preventivních služeb	průběžně realizováno - charita domov sv. Agáty, charita azylový dům , charita nízkoprahové denní centrum , charita kontaktní centrum	2015 - 2018	dotace – Charita Břeclav celkem – 70 108
		Udržení sociálních služeb pro seniory	průběžně realizováno - G centrum(2 nová lůžka celkem 43	2015 - 2018	
		Rozšíření počtu lůžek u sociální služby domov pro seniory v	průběžně	2015 - 2018	1 nové lůžko
6.2.6	Vybudování sociálního bydlení	Rozšíření kapacity domova pro seniory přístavbou G-centra	V přípravě - územní rozhodnutí	2016 - 2018	95 000 000 hrubý odhad